

TỜ TRÌNH

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 05/HĐTD ngày 15 tháng 03 năm 2022 về kết quả thẩm định Báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện;

UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.
2. Chủ đầu tư: Ban Chỉ huy quân sự huyện.
3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ.
4. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
5. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:
 - Trình điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án.

DVT: Đồng

Nội dung	Theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt	Đề nghị điều chỉnh
Tổng mức đầu tư dự án	9.000.000.000	13.300.000.000

*** Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

a) Về biến động giá vật tư và thay đổi quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Dự án được HĐND huyện phê duyệt Chủ trương đầu tư năm 2020, UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư năm 2021 và phân kỳ thực hiện các hạng mục đầu tư của dự án và cấp vốn đầu tư trong 3 năm 2021 - 2023.

- Bước lập Chủ trương đầu tư dự án, Chủ đầu tư chỉ mới xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và quy mô đầu tư, chưa khảo sát thiết kế cụ thể từng hạng mục công trình và tổng thể dự án, do đó việc xác định tổng mức đầu tư còn chưa chính xác. Hơn nữa do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, từ đầu năm 2020 đến nay giá nguyên vật liệu xây dựng liên tục tăng cao làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng dự án.

- Trong năm 2021, nhiều quy định mới về đầu tư xây dựng được ban hành như: Quản lý dự án đầu tư, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Định mức xây dựng..., theo đó các hệ số định mức thay đổi làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng dự án.

b) Bổ sung một số hạng công trình.

- Bổ sung thêm vào dự án một số hạng mục phụ: nhà vệ sinh, sân bê tông, cải tạo mở rộng hồ nước, việc đề nghị bổ sung một số hạng mục nêu trên vào dự án nhằm hoàn chỉnh tổng thể dự án, liên kết các hạng mục phân khu chức năng, đảm bảo dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng hiệu quả, phát huy vốn đầu tư, đảm bảo mục tiêu đầu tư theo chủ trương đã được phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:

+ Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

+ Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: Không.

+ Nguồn vốn khác: Không.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban Chỉ huy quân sự huyện trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

8. Các thông tin khác: Không.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN.

1. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đắk Pơ.

2. Quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sau khi thống nhất danh mục dự án đầu tư, ngày 10/3/2022 UBND huyện giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy quân sự huyện lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện.

3. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Sau khi tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện đã có kết luận tại Báo cáo số 05/HĐTĐ ngày 15/3/2022 về kết quả thẩm định Báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.

4. Các nội dung khác: Không.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO.

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.



2. Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ trình HĐND huyện Đak Pơ xem xét, điều chỉnh quyết định phê duyệt Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện, giai đoạn 2021-2023. / ea

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng TĐCTĐT
- Ban CHQS; Phòng TCKH
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, kỳ họp thứ Mười ba về chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện;

Căn cứ Văn bản số 1658/UBND-TCKH ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đak Pơ về việc giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022,

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định Chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đak Pơ.
5. Tên chủ đầu tư: Ban chỉ huy Quân sự huyện Đak Pơ
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
 - 7.1. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt	Đề nghị điều chỉnh
Tổng mức đầu tư dự án	9.000.000.000	13.300.000.000
Trong đó:		
- Chi phí xây dựng công trình:	7.110.000.000	10.507.000.000

- Chi phí quản lý dự án:	270.000.000	399.000.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	990.000.000	1.463.000.000
- Chi phí khác:	180.000.000	266.000.000
- Dự phòng:	450.000.000	665.000.000

7.2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

a) Về biến động giá vật tư và thay đổi quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Dự án được HĐND huyện phê duyệt Chủ trương đầu tư năm 2020, UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư năm 2021 và phân kỳ thực hiện các hạng mục đầu tư của dự án và cấp vốn đầu tư trong 3 năm 2021 - 2023.

- Bước lập Chủ trương đầu tư dự án, Chủ đầu tư chỉ mới xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và quy mô đầu tư, chưa khảo sát thiết kế cụ thể từng hạng mục công trình và tổng thể dự án, do đó việc xác định tổng mức đầu tư còn chưa chính xác. Hơn nữa do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, từ đầu năm 2020 đến nay giá nguyên vật liệu xây dựng liên tục tăng cao làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng dự án.

- Trong năm 2021, nhiều quy định mới về đầu tư xây dựng được ban hành như: Quản lý dự án đầu tư, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Định mức xây dựng..., theo đó các hệ số định mức thay đổi làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng dự án.

b) Bổ sung một số hạng công trình.

- Bổ sung thêm vào dự án một số hạng mục phụ: nhà vệ sinh, sân bê tông, cải tạo mở rộng hồ nước, việc đề nghị bổ sung một số hạng mục nêu trên vào dự án nhằm hoàn chỉnh tổng thể dự án, liên kết các hạng mục phân khu chức năng, đảm bảo dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng hiệu quả, phát huy vốn đầu tư, đảm bảo mục tiêu đầu tư theo chủ trương đã được phê duyệt.

8. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án: Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ (theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Pơ khóa III, kỳ họp thứ Mười ba).

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ là nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ huy quân sự huyện. Nhưng hiện nay Ban chỉ huy quân sự huyện chưa có trường bắn, thao trường huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ và diễn tập.

Để đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120 dân quân tự

vệ/đợt huấn luyện. Việc đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện gồm nhà điều hành, nhà ở, nhà ăn + bếp và các công trình phụ là hết sức cần thiết, bức xúc và khách quan.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

Để đảm bảo điều kiện đầu tư dự án phải được sự quan tâm bố trí nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện. Ngoài điều kiện về nguồn vốn, để thực hiện đầu tư dự án cần thiết phải có sự lãnh, chỉ đạo của các cấp và sự phối hợp giữa các cấp, ngành.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Công trình được đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã An Thành đã được các cấp phê duyệt.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

2.1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ.

2.2. Quy mô dự kiến.

- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Cấp công trình: cấp III.
- Quy mô đầu tư: Bổ sung nội dung và quy mô đầu tư.

Quy mô đầu tư	Theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt	Đề nghị bổ sung
- Nội dung và quy mô đầu tư	Nhà điều hành, hội trường, nhà ở, nhà ăn + bếp và các hạng mục phụ	Nhà vệ sinh, sân bê tông, cải tạo mở rộng hồ nước

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất trường bắn, thao trường huấn luyện của huyện, xã An Thành, huyện Đak Pơ.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: **13.300.000.000 đồng;**

(Bằng chữ: Mười ba tỉ, ba trăm triệu đồng)

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2021-2023		13.300,0	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

TT	Nội dung chi phí	Thành tiền	
1	Chi phí xây dựng công trình	10.507.000.000	đồng
2	Chi phí thiết bị		đồng
3	Chi phí bồi thường GPMB		đồng
4	Chi phí quản lý dự án	399.000.000	đồng
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.463.000.000	đồng
6	Chi phí khác	266.000.000	đồng
7	Dự phòng	665.000.000	đồng
8	Tổng mức đầu tư (làm tròn)	13.300.000.000	đồng.

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

b) Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, trước hết nó tạo cảnh quan cho môi trường xung quanh.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Chủ đầu tư giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn thi công.

- Phạm vi công trình xây dựng được che chắn bảo đảm chống bụi và mỹ quan; thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ bùn đất phế thải, vật tư, vật liệu xây dựng làm rơi vãi và chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất trong quá trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định thi hành.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

Đảm bảo đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120 dân quân tự vệ/đợt huấn luyện.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ban Chỉ huy quân sự huyện.
- Hình thức quản lý dự án: UBND huyện giao Ban Chỉ huy quân sự huyện trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.
- Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện./. *cll*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thẩm định;
- BCHQS; Phòng TCKH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 66/TTr-BCHQS ngày 17/12/2021 của Ban Chỉ huy quân sự huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I- HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II- CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công năm 2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2020 của HĐND huyện khóa III, kỳ họp thứ Mười ba về chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.

III- TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các cơ quan có liên quan.

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phần thứ hai **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

I- MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: Ban Chỉ huy quân sự huyện Đak Pơ.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 13.300.000.000 đồng (*Mười ba tỷ ba trăm triệu đồng*).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục.
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.
12. Các thông tin khác: Không.

II- TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Nêu rõ các hạng mục cần bổ sung, lý do điều chỉnh, bổ sung.
- Khả năng cân đối vốn của dự án: năm 2021-2023.


III- Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ là nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ huy quân sự huyện. Nhưng hiện nay Ban chỉ huy quân sự huyện chưa có trường bắn, thao trường huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ và diễn tập.

Để đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120 dân quân tự vệ/đợt huấn luyện. Việc đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện gồm nhà điều hành, hội trường, nhà ở, nhà ăn + bếp và các công trình phụ là hết sức cần thiết, bức xúc và khách quan.



2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Nội dung Báo cáo chủ trương đầu tư của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình cơ bản phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Công trình được đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã An Thành đã được các cấp phê duyệt.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C:

Phù hợp theo quy định hiện hành.

5. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ.

5.2. Quy mô dự kiến:

Nhà điều hành, hội trường, nhà ở, nhà ăn + bếp và các hạng mục phụ.

5.3. Hình thức đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.

5.4. Phạm vi, địa điểm đầu tư diện tích đất cần sử dụng: Xây dựng công trình thuộc địa bàn xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

5.5. Tiến độ thực hiện: 2021-2023.

5.6. Giải pháp bảo vệ môi trường:

Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường xung quanh, diện tích được đầu tư xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất hiện có; không bồi thường giải phóng mặt bằng.

5.6.1. Trong giai đoạn thi công:

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

5.6.2. Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, trước hết nó tạo cảnh quan cho môi trường xung quanh.

5.6.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

Chủ đầu tư giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn thi công.

Phạm vi công trình xây dựng được che chắn bảo đảm chống bụi và mỹ quan; thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ bùn đất phế thải, vật tư, vật liệu xây dựng làm rơi vãi và chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất trong quá trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định thiện hành.

Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

5.7. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Đảm bảo đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120 dân quân tự vệ/đợt huấn luyện.

B. THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN

1. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **13.300.000.000 đồng** (Mười ba tỷ ba trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Khả năng cân đối vốn ngân sách huyện cho dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2023 là khả thi.

2. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (đồng)	Nguồn vốn NSDP (đồng)	Nguồn vốn khác (đồng)
2021-2023		13.300.000.000	

3. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

3.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

Nội dung chi phí	Giá trị đã phê duyệt (đồng)	Giá trị điều chỉnh (đồng)
Chi phí xây dựng công trình	7.110.000.000	10.507.000.000
Chi phí thiết bị	0	0
Chi phí bồi thường GPMB	0	0
Chi phí quản lý dự án	28.800.000	50.400.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	990.000.000	1.463.000.000
Chi phí khác	180.000.000	266.000.000
Dự phòng	450.000.000	665.000.000
Tổng mức	9.000.000.000	13.300.000.000

3.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không.

IV- KẾT LUẬN

Ban Chỉ huy quản sự huyện hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định.

Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
P. CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Cường
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ**

Số: /NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đak Pơ, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Trường bắn, thao trường huấn luyện**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ NĂM (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2020 của HĐND huyện khóa III, kỳ họp thứ Mười ba về chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện khóa III, kỳ họp thứ Mười ba với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh khoản 4, Điều 1:

“4. Tổng mức đầu tư dự án: 13.300.000.000 đồng (Mười ba tỷ ba trăm triệu đồng)”.

2. Các nội dung khác theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/10/2020 của HĐND huyện khóa III, kỳ họp thứ Mười ba.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có chức năng giám sát thường xuyên, giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết này, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và DT;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện; UBNDTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP Huyện ủy;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị Tỉnh, TW đứng chân trên địa bàn huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đài TT-TH huyện; Cổng TTĐT huyện (công bố);
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA KỲ HỌP

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
Nguyễn Hồng Sơn